

Мэр Пензы проверил работы по строительству двух спортивных объектов

Category: Власть, Общество, Политика, Спорт
07.07.2026



Глава Пензы рассказал о ходе строительства двух спортивных объектов.

В своих социальных сетях градоначальник отметил, что на объекте физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Шуист подрядчик уже залил фундаментную плиту под спортивный зал. На следующем этапе – устройство основания для административно-бытовых помещений. Завершена забивка свай плавательного бассейна в Заре, ведутся подготовительные работы для заливки монолитной плиты. Бетонные работы планируется завершить до 23 июля, после чего начнется монтаж сооружения.

Глава города также рассказал, что оба проекта реализуются строго по графику. Он поставил задачу приобрести модульные котельные, чтобы обеспечить своевременный запуск систем отопления с наступлением холодов.

«Соберем обе модульные конструкции в сентябре, – подчеркнул Олег Денисов. –

ФОК после оснащения всем необходимым оборудованием рассчитываем ввести в эксплуатацию к ноябрю. Бассейн – к декабрю текущего года. Подрядчика нацелил на активную работу для соблюдения всех сроков».