

Мэр Пензы проверил ход строительства бассейна в Заре

Category: Власть, Общество

15.07.2026



На еженедельном выездном совещании глава города Олег Денисов оценил темпы работ по возведению плавательного бассейна в микрорайоне Заря.

В рабочей встрече также приняли участие временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин, заместитель главы администрации города Ильдар Усманов, глава администрации Октябрьского района Пензы Артем Садовов, исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства Илья Киселев, а также представители подрядных организаций.

На данный момент завершена забивка десятиметровых свай и готовится основание под бассейн. После заливки монолитной плиты специалисты приступят к подводке инженерных сетей и монтажу металлических конструкций здания. Для обеспечения своевременного запуска систем отопления будет смонтирована котельная.

В мэрии Пензы отметили, что особенностью проекта является использование

готовых заводских конструкций при сборке каркаса. Такой подход позволяет значительно ускорить монтаж без ущерба для надежности сооружения.

Весь необходимый строительный материал завезли на площадку.

«Строительство ведется строго по намеченному графику, угрозы срыва сроков нет. Подрядчик задействует все ресурсы, работая без выходных», – отметил градоначальник.

Завершить сборку модульной конструкции планируется в сентябре. Ввести объект в эксплуатацию – в декабре текущего года.